

Fecha del informe: 11.02.2021
Nº Aviso/Exp/Sol: 300152439/32945/32945001

APM

INFORME VIABILIDAD ACOMETIDA AGUA POTABLE

MOTIVO:

Informe de viabilidad de las acometidas a la red de abastecimiento, requerido por la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga para la concesión de la Licencia de Obras.

PETICIONARIO: APLEM(ASOCIACION PESCADORES)

DATOS DEL INMUEBLE/SUMINISTRO

Dirección: CL QUITAPENAS 47, 29017 MALAGA

Referencia GMU:

RESULTADOS:

1. - DATOS DE LA ACOMETIDA

Es viable la realización de la acometida de Agua Potable para la finca de la Dirección/Referencia GMU arriba indicada según los resultados de éste informe.

Punto de conexión de la acometida propuesto: **Conforme**

Material:	PE	PN (Kg/cm ²):	10
Diámetro exterior (mm):	25	Diámetro interior (mm):	20
Longitud aproximada (mts):	1,5		

CONDICIONES PARTICULARES:

2. - DATOS REDES DISTRIBUCIÓN

3. - DATOS DEL SUMINISTRO

Presión Mínima de suministro (Kg/cm ²):	3,46	Presión garantizada
Diámetro del contador a instalar en la acometida (mm):	15	
Caudal nominal del contador/Q3 (m ³ /h):	2,5	
Número de Locales:	1	

4. - REQUERIMIENTOS EN INSTALACIONES INTERIORES DE FONTANERÍA:

Anomalías/observaciones sobre el almacenamiento de agua (en su caso):

5. - OTRAS OBSERVACIONES:

ADVERTENCIAS:

El presente informe no autoriza la ejecución material de las acometidas. El constructor/promotor deberá presentar en EMASA, previamente al inicio efectivo de las obras, el proyecto definitivo de las instalaciones de fontanería a ejecutar para su estudio y comprobación por parte de EMASA, pudiendo ésta modificar lo aquí informado, si se produjesen alteraciones con respecto a la documentación e información aportada para la elaboración de este informe, en cumplimiento de los requisitos que se exijan en la normativa vigente en el momento de la concesión y ejecución de la acometida definitiva al inmueble.

Consulta de croquis técnicos en www.emasa.es en el apartado "Información de interés/Reglamentos".

Empresa Municipal Aguas de Málaga